

Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ERÊ  
Prefeito : ROZANE BORTONCELLO MOREIRA  
Projeto : BARRACÃO GARAGEM  
Local : RUA MINAS GERAIS  
Área : 1.000,00 m<sup>2</sup>

---

# Memorial Descritivo

O presente memorial descritivo apresentado refere-se à construção de Barracão com estrutura Pré Fabricada, localizado na Rua Minas Gerais, Lote Urbano nº 02, da Quadra nº 23, objeto da Matrícula nº 1.733-CE, do Município de Campo Erê, com uma área total 1.000,00 metros quadrados no município de CAMPO ERÊ (SC).

## 1. SERVIÇOS PRELIMINARES

### 1.1 Instalação de placa na obra

Confecção e instalação de placa de obra em chapa galvanizada em material resistente aos interpéries. A placa deverá ser fixada em lugar visível.

A placa de obra, deverá ser executada de acordo com o padrão estabelecido pelo Município de Campo Erê, com dimensão mínima de 1,125 x 2,00 m:

### 1.2 Locação da obra

A locação da obra deverá seguir os alinhamentos e distância definidos na planta de locação, obedecendo às dimensões do projeto. A mesma será feita pelo responsável técnico pela execução da obra e seus propositos devidamente orientados.

### 1.3 Instalações Provisórias e Preparo da Obra

A empresa que irá executar os serviços deverá providenciar todas as instalações provisórias e preparo da obra, deverá executar as ligações de esgoto provisório, de água provisória e entrada de energia elétrica provisória. Além disso, deverá ser executada a placa da obra, apresentando todos dados necessários à identificação do empreendimento, bem como dos órgãos financiadores envolvidos na empreitada.

### 1.4 Movimentação de Terra

Para o perfeito nivelamento do terreno, o mesmo deverá ser submetido a regularização de superfície em terra com motoniveladora e, posteriormente, o terreno deverá sofrer compactação através de rolo compactador vibratório em cilindro com carga de no mínimo 8,1 tonelada. Após esta etapa deverá ser feita a locação da obra, marcando-se os pontos das estacas e as linhas das vigas de todo o projeto.

## 2. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS PRÉ MOLDADAS

As escavações das sapatas e valas serão executadas manualmente até atingir o terreno resistente adequado a carga, após compactação do fundo da vala e das sapatas, estas deverão

estar limpas e isentas de qualquer material orgânico, deverá ainda ser executada uma camada de concreto magro com 5,0 cm de espessura, no traço 1:4:8. A montagem e concretagem dos pilares pré-moldados será por conta da contratada que necessitará de caminhão muki para alinhar e prumar os pilares que formarão pórticos pré-moldados (pilar e arco metálico), nas dimensões de 0,25x0,40x6,50m para vão de 20,00m e 5,00m de pé direito livre. As sapatas serão em concreto armado 20 Mpa de 1,00x1,00x1,00m, armadas com malha de ferro 10mm a cada 12 cm nos dois sentido. As vigas de baldrame e as e as vigas de respaldo das paredes em alvenaria serão moldadas “in loco” nas dimensões de 0,15x0,30m. Sendo que a empresa deverá fornecer o projeto estrutural com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

### 3. ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA

As ligações da estrutura metálica serão soldadas, e todos os perfis metálicos utilizados deverão ser do tipo aço estrutural ASTM A-36. Seguem abaixo os perfis utilizados:

As tesouras metálicas com 20,00 m de largura e flecha de 2,00m, serão fabricados em perfil “U” 40x120x40 mm, chapa 3,00 mm, montantes e diagonais em perfil “U” 40x100x40 mm, chapa 2,25 mm, e as terças enrrigecidas para fixação da cobertura será perfil “U” 15x38x75 chapa 2,00mm. A distância entre as tesouras será de 5,00 m. A estrutura do telhado deverá ser metálica, aço estrutural na forma de arcos com vão de 20m, resistente à corrosão, com limite de escoamento mínimo de 2.500Kgf/cm<sup>2</sup>, com capacidade de suporte da cobertura geral. Deverão suportar o peso das telhas e estarem devidamente contra ventada.

Todos os perfis metálicos, após limpeza, deverão receber pintura prime anticorrosão, em duas demãos, e pintura de acabamento.

A cobertura será utilizado de telhas de aço zincado trapezoidal de 0,5 mm de espessura.

A contratada deverá fornecer projeto estrutural com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), de projeto, execução, fabricação e montagem.

### 4. ALVENARIA

Todas as paredes dos banheiros, copa e escritório serão executados em alvenaria de tijolos de seis furos (9x14x23cm ou similar) e no barracão a paredes dos fundos com altura de 1,00m. Esses tijolos deverão ser assentados em uma vez em todas as paredes com argamassa de cal, cimento e areia média, lisas sem filetes tanto interna como externamente, e colunas de concreto armado com espaçamento de acordo com projeto.

Deverá ser executada viga intermediaria e superior de acordo com projeto.

Os tijolos deverão ser molhados antes de sua colocação.

No fechamento dos oitões será feito com chapas em aluzuzinc trapezoidal espessura de 0,50mm e tarugamento metálico.

### 5. CHAPISCO

Executar traço 1:3 (cimento e areia) espessura 0,5 cm preparo mecânico e/ou manual antes da aplicação do reboco.

### 6. REBOCO

O reboco só deverá ser executado após todos os rasgos para instalações tenham sido executados em ambas as faces da parede e preenchidos ao menos na parede a ser rebocada, bem como todas as instalações testadas e aprovadas pela *Fiscalização*. Também todos os contra-marcos para esquadrias deverão estar colocados.

O reboco será executado em camada única com argamassa de cal e areia com adição

de cimento no traço 1:3, preferencialmente com argamassa industrializada.

O reboco deve ter espessura adequada, não recomendável espessuras superior a 20 mm.

A superfície do reboco deverá ser desempenada com desempenadeira de madeira.

Nos banheiros será utilizado revestimento cerâmico até o teto.

## 7. PISO EM CONCRETO

Limpeza e preparo da base: Retirada de entulhos, restos de argamassa, e outros materiais com picão, vanga, ponteira e mareta. Depois será executado um lastro de brita, com espessura de 5,0cm.

O piso interno deverá estar 5,0 cm superior ao externo. O piso das áreas molhadas deverão estar 2,0 cm inferiores aos demais, sendo que no sanitário PNE o desnível deverá ser de 1,0 cm, tratado em forma de rampa, com inclinação máxima de 1:2 (50%).

Piso cerâmico será utilizado nos seguintes ambientes: escritório, recepção, banheiros, copa, sala de espera, depósito e depósito de peças e acessórios.

## 8. ESQUADRIAS E VIDROS

As janelas deverão obedecer as dimensões especificadas no projeto arquitetônico. O tipo de material de cada esquadria está definido na tabela de esquadrias. Os vidros serão transparentes do tipo liso de 6,00mm em todas as esquadrias que tiverem vidro. Todos os vidros serão incolores e transparentes. As portas serão em madeira e de ferro, também obedecendo as especificações de dimensões do projeto arquitetônico, sendo compostas de marcos, vistas, dobradiças, fechaduras e demais itens para garantia de seu perfeito funcionamento e segurança.

## 9. PINTURA

As Paredes internas receberão uma demão de selador e por fim será aplicado duas demãos de tinta acrílica, nas paredes externas deverá ser aplicado duas demãos de tinta acrílica para fachadas. As portas de madeira e ferro receberão duas demãos de tinta esmalte.

## 10. LOUÇAS E METAIS

Toda a rede de infraestrutura hidráulica, elétrica e demais redes será deixada de forma aparente, facilitando a futura manutenção do complexo. As louças e metais seguirão a localização projetada em projeto arquitetônico e deverão ser executadas de acordo com o projeto hidrossanitário. Todas as louças serão na cor branca em padrão popular. Os vasos sanitários serão completos com caixa de descarga em PVC de sobrepor, os lavatórios serão em coluna de louça branco, no padrão popular.

Também está previsto o uso das devidas barras de apoio na parede, devidamente fixadas, visando garantir a independência dos portadores de necessidades especiais. Estão previstos, ainda, acabamentos metálicos para todos os registros de pressão, porta toalhas com acabamento metálico, saboneteiras com acabamento metálico, papeladeiras com acabamento metálico, os devidos sifões plásticos para as saídas de esgoto e, nos sanitários destinados a deficientes, assentos especiais para adaptação à altura dos cadeirantes.

### 11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS

As instalações hidrossanitárias e de tratamento de resíduos, bem como todas as instalações do sistema de drenagem pluvial, serão executadas de acordo com as normas e em acordo com os projetos específicos, devidamente fundamentados por ARTs ou RRTs específicas.

### 12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serão executadas de acordo com as normas e em acordo com os projetos específicos, devidamente fundamentados por ARTs ou RRTs específicas.

### 13. LIMPEZA DA OBRA

A obra deverá ser entregue totalmente concluída e limpa. A limpeza das dependências do prédio, tanto internamente como externamente, deverá ser completa. Todos os encargos relativos à construção e a administração da obra serão de inteira responsabilidade da empresa contratada.

Campo Erê, 08 de agosto de 2022.

**HÉLIO VIGANÓ JUNIOR**

Eng. Civil Crea: 053723-3/SC